

6-2	장곡휴양림 리모델링 및 시설확대			
주관부서	산림새마을과장 유상호 / 산림휴양팀장(담당자) 박주희 ☎ 6326			
사업목표	· 코로나19 이후 단계적 일상회복에 맞추어 증가될 산림휴양수요에 대응하여 깨끗하고 쾌적한 자연환경 및 시설 제공			
총사업비	4,476백만원	사업구분	임기 내	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황		
75%	정상추진	· 연차별 산림휴양 숙박시설(숲속의 집) 신축 및 리모델링 중		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2025년
- 사 업 비 : 4,476백만원(국비 500, 시도비 150, 군비 3,826)
- 사업내용
 - 숲속의 집(11동, 12실) 신축, 산림문화휴양관 신축(1동, 4실)
 - 산림생태체험관 리모델링(1동, 6실)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획	추진상황
기 추진	▶ 숲속의 집 3동 및 산림문화휴양관 1동 신축완료	
임 기 내	2022년 ▶ 숲속의 집 3동 및 산림문화휴양관 1동 증축 공사	
	2023년 ▶ 숲속의 집 3동 및 산림문화휴양관 1동 시설 운영 ▶ 노후 숲속의 집(5동) 철거 및 폐기물 처리 ▶ 숲속의 집(신축 5동) 착공	▶ 완료 ▶ 완료 ▶ 완료
	2024년 ▶ 숲속의 집(신축 5동) 준공 ▶ 산림생태체험관 리모델링 준공 및 운영 ▶ 숲속의 집(신축 3동) 실시설계 완료 ▶ 숲속의 집(신축 3동) 착공	▶ 완료 ▶ 완료 ▶ 완료 ▶ 12월
	2025년 ▶ 숲속의 집(신축 3동) 준공 ▶ 휴양림 숙박시설 운영 및 유지관리	▶ 7월
임기 이후	▶ 쾌적하고 청결한 산림휴양 숙박시설 제공	

□ 2023년 추진실적

- 숲속의 집 3동, 산림문화휴양관 1동 신축 완료 : '23. 5.
- 숲속의 집 5동 설계 완료 : '23. 5.
- 숲속의 집 5동 철거 및 폐기물처리 : '23. 9.
- 숲속의 집 5동 공사 착공 : '23. 10.

□ 2024년 추진계획

- 숲속의 집 5동 신축 준공 : '24. 6.
- 산림생태체험관 리모델링 준공 및 운영 : '24. 7.
- 숲속의 집(신축 3동) 실시설계용역 완료 : '24. 7.
- 숲속의 집(신축 3동) 착공 : '24. 12.
- 숲속의 집(신축 3동) 준공 : '25. 7.

※ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총 사업비	기투자 (임기전)	자원 투자계획						2026년 상반기이후 (임기후)
				소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계		4,476		4,476	1,556	1,500	1,420			
세부사업1	국비	500		500	500					
	시도비	150		150	150					
	군비	3,826		3,606	906	1,500	1,420			
	기타									

※특별조정교부금 516백만원 1회추경 반영 예정