

2-4	벼 건조저장시설(DSC) 설치			
주관부서	농정축산과장 이미경 / 식량대책팀장 김교동 / 담당자 김익훈 ☎ 6283			
사업목표	· 벼 건조저장시설(DSC) 설치			
총사업비	3,183백만원	사업구분	임기내	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황		
100%	완 료	· 10월 준공 완료 · 23년산 공공비축미곡 산물벼 및 농협 자체수매 매입완료		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 2. ~ 10.
- 위 치 : 팔공농협 우보지점(우보면 솔밭길 2)
- 사 업 비 : 3,183백만원(군비 2,400, 농협부담금 783)
- 사업내용 : 건조시설(30톤×3기), 저장시설(사일로500톤×2기),
집진시설 설치

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획	추진상황
기 추진		
임 기 내	2022년 ▶ '23년도 벼 건조저장시설(DSC)설치 계획수립 및 예산확보	
	2023년 ▶ 벼 건조저장시설(DSC)설치	▶ 완료
	2024년 ▶ 벼 건조저장시설물(DSC) 사후관리	
	2025년 ▶ 벼 건조저장시설물(DSC) 사후관리	
	2026년 ▶ 벼 건조저장시설물(DSC) 사후관리	
임기 이후	▶ 벼 건조저장시설물(DSC) 사후관리	

□ 2024년 추진실적 및 계획

- 24년산 공공비축미곡 산물벼 매입완료 : ‘24.10.25.~10.30.
※ 24년 산물벼 매입량 5,885포/40kg기준
- 벼 건조저장시설물(DSC) 관리 상태 등 수시점검

□ 2025년 추진 계획

- 벼 건조저장시설물(DSC) 관리 상태 등 수시점검

□ 기 타

- 안정적인 관내 공공비축미곡 산물벼 매입
- 쌀의 고품질 유지 및 수확기 농가 벼 판로 확보로 농가의 소득 안정화

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총 사업비	기투자 (임기전)	재원 투자계획						2026년 상반기이후 (임기후)
				소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계		3,183	-	3,183	-	3,183	-	-	-	-
DSC 설치 지원	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	2,400	-	2,400	-	2,400	-	-	-	-
	기타	783	-	783	-	783	-	-	-	-