

|            |  |                                |     |    |
|------------|--|--------------------------------|-----|----|
| <b>3-1</b> | <b>세대희망 허브센터 내 복합문화공간 조성</b>             |                                |     |    |
| 주관부서       | 지역활력과장 김용환 / 지역재생팀장 박철민 / 담당자 이규동 ☎ 6172 |                                |     |    |
| 사업목표       | · 세대희망 허브센터 내 복합문화공간 조성                  |                                |     |    |
| 총사업비       | 20,080백만원                                | 사업구분                           | 임기내 | 신규 |
| 진도율        | 이행도                                      | 이행상황                           |     |    |
| 100%       | 완료                                       | · 사업 확정 및 재정확보 후 사업착공 (24. 6.) |     |    |

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2025년
- 위 치 : 군위읍 서부리 45-1번지 일원
- 사 업 비 : 20,080백만원(국비 7,562 군비 12,518)
- 사업내용 : 군위 세대희망 허브센터 건립사업  
\* 연면적 4,722㎡(지상4층, 지하1층)

## □ 추진현황

| 연도별   | 추진계획                                   | 추진상황                |
|-------|--|---------------------|
| 기 추진  | ▶ 농촌중심지 활성화 사업 기본계획승인                  |                     |
| 임기내   | 2022년 ▶ 군위 세대희망 허브센터 건립사업 기본 및 실시설계 착수 |                     |
|       | 2023년 ▶ '23년 예산 확보<br>▶ 실시계획인가         |                     |
|       | 2024년 ▶ '24년 예산 확보 및 공사 발주             | ▶ 공사착공<br>(농어촌공사위탁) |
|       | 2025년 ▶ 준공<br>▶ 사후관리                   |                     |
|       | 2026년 ▶ 사후관리                           |                     |
| 임기 이후 | ▶ 사후관리                                 |                     |

