

【별지 6】 개별 투자심사 대상사업의 추진현황

사업명	삼국유사 가온누리 조성사업	담당자	미래전략추진단 권지영 (☎380-7312)		
-----	----------------	-----	----------------------------	--	--

사업목적 및 필요성

- '삼국유사'의 다양한 콘텐츠와 문화 산업을 접목한 테마공원을 조성하여 타 지역과 차별화된 지역 관광 인프라 구축

사업개요

- 기 간 : 2010년 ~ 2019년(10년간)
- 위 치 : 군위군 의흥면 이지리 산 107번지 일원
- 규 모 : 722,263㎡(건축연면적 18,167㎡)
- 주요시설 : 주제관, 이야기학교, 해룡물놀이장, 스피드슬라이드 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 122,247백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	122,247	56,386	12,840	48,623	4,398
국 비	72,986	34,047	8,825	30,114	-
시 도 비	9,868	4,014	1,135	4,719	-
시군구비	34,995	18,325	2,880	13,790	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	4,398	-	-	-	4,398
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 2010. 03월 : 문화체육관광부 3대 문화권사업 반영
- 2011. 04월 : 국토교통부 신발전지역 종합발전구역 지정
- 2014. 09월 : 시설계획 승인
- 2014. 12월 : 시공사 선정 및 공사 착공
- 2015. 01월 : 토목, 건축, 조경 1차 공사 준공
- 2017. 03월 : 토목, 건축, 조경 2차 공사 준공
- 2017. 10월 : 토목, 건축, 조경 3차 공사 준공
- 2017. 11월 : 토목, 건축, 조경 4차 공사 착공(전체 공정률 85%)

향후계획

- 2018. 10월 : 삼국유사 가온누리 조성사업 공사 준공
- 2019년 : 삼국유사 가온누리 가 개장 및 시범 운영
- 2020년 : 삼국유사 가온누리 정식 개장

사업명	팔공산산림레포츠단지 조성사업	담당자	미래전략추진단 전진근 (☎380-7322)
-----	-----------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 증가하는 레저스포츠 수요 및 국민들의 다양한 여가참여 욕구 충족

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2019년(4년)
- 위 치 : 군위군 부계면 동산리 산89-1번지 일원
- 규 모 : 23ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	20,000	1,079	7	5,314	13,600
국 비	10,000	539	2	2,659	6,800
시 도 비	3,000	162	1	797	2,040
시군구비	7,000	378	4	1,858	4,760
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2016. 3. : 기본계획 및 실시설계, 인허가 용역 추진 중
- 2016. 6. : 중앙 투자심사 실시(1월 신청 / 2월 검토 / 6월 확정)
- 2016.12. : 토지적성평가 심의
- 2017.12.18. : 전략환경영향평가, 군관리계획 입안
- 2018. 4.04. : 문화재 지표조사 용역 완료
- 2018. 6.18. : 지하수 기초 및 영향조사 용역 완료

향후계획

- 2018. 11. : 실시설계 완료 및 기반공사 착공
- 2019. : 기반공사 마무리, 레포츠시설, 건축, 조경공사 착공
- 2020. : 조경·건축공사 마무리, 설비 구축 및 장비도입 등

사업명	팔공산 치유의 숲 조성사업	담당자	미래전략추진단 전진근 (☎380-7322)
-----	----------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 질병 및 스트레스에서 벗어나 친자연적 삶을 살고 싶은 사람들의 욕구 증가와 산림치유 수요에 대응

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2019년(3년)
- 위 치 : 군위군 부계면 동산리 산92번지 일원
- 규 모 : 58.7ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,000	0	0	1,600	3,400
국 비	2,500	0	0	800	1,700
시 도 비	750	0	0	240	510
시군구비	1,750	0	0	560	1,190
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2016. 3. : 기본계획 및 실시설계, 인허가 용역 추진 중
- 2016. 8. : 도 투자심사 실시
- 2017.12.18. : 전략환경영향평가, 군관리계획 입안
- 2018. 4.04. : 문화재 지표조사 용역 완료
- 2018. 6.18. : 지하수 기초 및 영향조사 용역 완료

향후계획

- 2018. 11. : 실시설계 완료 및 기반공사 착공
- 2019. : 기반공사 마무리, 건축, 조경공사 착공
- 2020. : 조경·건축공사 마무리, 개장준비 등

사업명	정리 회전교차로~국도5호선 도로확포장공사	담당자	도시새마을과 김창근 (☎380-6247)
-----	---------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 시가지 간선도로 개설로 지역발전 가속화 및 주민숙원 해소
- 군위읍 지역의 개발촉진 및 균형개발로 지역사회 활성화

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2020년
- 위 치 : 군위군 군위읍 정리 일원
- 규 모 : L=750m, B=35m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,000		624	3,776	1,600
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,500		70	630	800
지 방 채	4,500		554	3,146	800
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15 %)

- 실시설계용역 완료 : 2017년 9월 26일
- 보상협의 중
- 공사 착공 : 2018년 4월 11일

향후계획

- 보상협의 완료
- 공사 준공 : 2020년 4월 9일

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	화본~이지간 테마도로 개설공사	담당자	도시새마을과 우용균 (☎380-6249)
-----	------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 간 균형발전을 통하여 경쟁력을 높이고 삶의 질 향상
- 기존 사업과의 연계발전 및 지역특성을 반영한 특화사업 발굴 및 지원

사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2020년
- 위 치 : 군위군 산성면 화본리 ~ 의흥면 읍내리
- 규 모 : L=5.4km, B=5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,700			2,900	1,800
국 비					
시 도 비	2,350			1,450	900
시군구비	2,350			1,450	900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 실시설계용역 착수 : 2017년 7월 11일
- 소규모환경영향평가용역 착수 : 2017년 10월 30일
- 군관리계획 결정(변경)용역 착수 : 2018년 6월 25일

향후계획

- 보상협의 통지 : 2018년 8월
- 공사 착공 : 2018년 9월

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	하늘애 자연치유마을 조성사업	담당자	도시새마을과 우용균 (☎380-6249)
-----	-----------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 간 균형발전을 통하여 경쟁력을 높이고 삶의 질 향상
- 기존 사업과의 연계발전 및 지역특성을 반영한 특화사업 발굴 및 지원

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2020년
- 위 치 : 군위군 고로면 화북4리
- 규 모 : A=9,000m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,482백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,482			1,702	780
국 비					
시 도 비	1,241			851	390
시군구비	1,241			851	390
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 실시설계용역 완료 : 2018년 5월 31일
- 보상협의 완료 : 2018년 5월 24일
- 공사 발주 : 2018년 7월

향후계획

- 공사 준공 : 2019. 12월

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	군위군 생활문화센터 조성사업	담당자	문화관광과 이민영(☎380-6064)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역주민의 자발적인 문화·예술 활동을 장려하고 지역의 문화적 가치와 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2017. 5월 ~ 2018. 2월
- 위 치 : 경상북도 군위군 군위읍 동서2길 35
- 규 모 : 연면적 1,588㎡, 지상 3층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,200	-	6,010	1,190	-
국 비	640	-	340	300	-
시 도 비	448	-	238	210	-
시군구비	6,112	-	5,432	680	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2016. 4월 생활문화센터 조성사업 공모 선정
- 2017. 4월 구 군위중학교 매입
- 2017. 8월 리모델링 공사 착공
- 2018. 2월 사업 완료
- 2018. 4월 민간위탁 위수탁 협약 체결

향후계획

- 2018. 4월~ 생활문화센터 운영

사업명	삼국유사 목판 사업	담당자	문화관광과 신병식(8380-6878)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 삼국유사 관련 퀴즈 이벤트를 통해 청소년들이 우리 문화의 소중함을 알고 올바른 역사관을 체득할 수 있는 계기 마련
- 전국 대회 개최로 '삼국유사의 고장 군위' 이미지 제고

사업개요

- 일 시 : 2017. 9. 9.(토)
- 위 치 : 군위 삼국유사교육문화회관
- 규 모 : 삼국유사 퀴즈대회 예선 및 본선, 부대공연 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 190백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	190	-	190		
국 비	-	-	-		
시 도 비	38	-	38		
시군구비	152	-	152		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2009. 9월 제1회 삼국유사 퀴즈대회(골든벨) 개최
- 2016. 8월 제8회 삼국유사 퀴즈대회 개최
- 2017. 3월 제9회 삼국유사 퀴즈대회 계획수립
- 2017. 9월 제9회 삼국유사 퀴즈대회 개최 및 결과보고

※ 58개교 391명 참가

사업명	삼국유사 목판 사업	담당자	문화관광과 신병식(23380-6878)
-----	------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 삼국유사 목판 사업으로 삼국유사의 역사적 의의 재조명 및 전통문화 계승발전의 계기 마련
- 학술대회, 전시발표회 개최 및 일련의 과정에 대한 영상물 제작, 목판 전시 대내.외 홍보로 삼국유사의 고장 군위군 이미지 제고

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2017년
- 위 치 : 군위군 군위읍 동서길 49
- 규 모 : 삼국유사 2개 판본 총227판, 경상북도 교감본 아카이브 구축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,400	3,000	400		
국 비	900	900	-		
시 도 비	2,050	1,650	400		
시군구비	450	450	-		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2014. 02월 : 군위군.한국국학진흥원 간 사업추진 업무협약 체결
- 2015. 02월 : 삼국유사 목판사업 출범식 개최
- 2015. 11월 : 도감소 개소식 개최
- 2016. 02월 : 조선중기본 판각 완료
- 2016. 10월 : 조선중기본 인출 및 제책(인출본 20질, 영인본 100질)
- 2016. 10월 : 조선초기본 판각 완료
- 2016. 12월 : 조선초기본 인출 및 제책(인출본 20질, 영인본 100질)
- 2017. 02월 : 선초본 삼국유사 경상북도 교감본 제작
- 2017. 11월 : 삼국유사 목판 백서 발간
- 2017. 12월 : 삼국유사 목판사업 최종 완료보고회 및 교감본 웹서비스 오픈

사업명	효령고로지구전투기념공원조성사업	담당자	주민생활지원과 권효정 (☎380-6163)
-----	------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 6.25 전투현장에 호국기념공원을 조성하여 살아있는 역사교육의장으로 활용
- 호국기반 관광자원 특화개발 및 관광활성화

사업개요

- 기 간 : 2014~2018년(5년간)
- 위 치 : 군위군 고로면 화수리 698-3번지 일원
- 규 모 : 35,300m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,051백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,051	274	2,843	2,934	
국 비	2,550	137	1,325	1,088	
시 도 비	1,500	68.5	658.5	773	
시군구비	2,001	68.5	859.5	1,073	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

- '12. 07월 : 경상북도 투융자 심사승인
- '15. 08월 : 사업부지 매입 완료
- '16. 03월 ~ 12월 : 전략환경영향평가 용역 완료
- '16. 12월 12일 : 도시계획시설결정(경상북도고시)2017
- '16. 12월 22일 : 공원조성계획결정(군위군 고시)
- '17. 3월 : 소규모환경영향평가 용역 완료
- '17. 4월 24일 : 실시계획인가(군위군 고시)
- '17. 02월 : 전투기념공원 착공
- '18. 05월 : 토목·건축·조경 준공

향후계획

- '18. 05월 ~ 11월 : 추가보완사업 진행(전시실 설치, 울타리사업, 배수관 설치 등)

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 6,000백만원 => 변경 6,051백만원
- 사업기간 : 당초 2018. 2. 22까지 => 2018. 11. 30까지

사업명	고로 ~ 춘산간 도로개설공사	담당자	안전건설과 김경락 (☎380-6392)
-----	-----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 군도 개설 사업을 통하여 주민 통행 및 농산물 유통을 원활히 함.

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2019
- 위 치 : 군위군 고로면 낙전리
- 규 모 : 도로 개설 L=997m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,900		100	1,800	
지방채					
국비					
시도비					
시군구비	1,900		100	1,800	
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계 완료 : 2018. 04월
- 공사 착공 : 2018. 05월

향후계획

- 공사 준공 : 2019. 12월

사업변경 내역

해당없음

사업명	노행~용대간 도로 확포장공사	담당자	안전건설과 김경락 (☎380-6392)
-----	-----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 군도 확포장 사업을 통하여 주민 통행 및 농산물 유통을 원활히 함.

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2018
- 위 치 : 군위군 군위읍 용대리, 효령면 노행리 지내
- 규 모 : 도로 개설 및 확,포장 L=2.3km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,600	2,100	700	800	
지방채					
국비					
시도비	600	600			
시군구비	3,000	1,500	700	800	
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 실시설계 완료 : 2014. 03월
- 1차 공사 준공 : 2015. 01월
- 2차 공사 착공 : 2016. 06월

향후계획

- 2차 공사 준공 : 2018. 12월

사업변경 내역

해당없음

사업명	이지2교 개체공사	담당자	안전건설과 김경락 (☎380-6392)
-----	-----------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 의흥면 이지2리 마을진입로의 노후교량을 개체하여 재해를 예방하고 주민 교통 불편을 해소코자 함

사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2018
- 위 치 : 군위군 의흥면 이지리 지내
- 규 모 : 교량 L=195.6m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 :5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,000	2,000	3,000		
지방채					
국비					
시도비					
시군구비	5,000	2,000	3,000		
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 실시설계 완료 : 2015. 06월
- 공사 착공 : 2016. 06월
- 공사 준공 : 2018. 05월

향후계획

해당없음

사업변경 내역

해당없음

사업명	청화산권역단위종합정비사업	담당자	안전건설과 손진두(☎380-6372)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

○ 권역별 특색있는 발전을 통한 지역주민의 삶의 질 향상 및 주민소득 증대에 기여

사업개요

- 기 간 : 2012.01.01.~2015.12.31.
- 위 치 : 군위군 소보면 보현.사리.복성리 일원
- 규 모 : 1권역단위 개발(10.8km²)

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계		4,327			
국 비		3,010			
시 도 비		387			
시군구비		903			
지 방 채					
민간자본		22			
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2015. 12. 공사 준공
-

향후계획

-
-

사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	친환경에너지타운 조성사업	담당자	상하수도사업소 전주우(2054)380-7923)
-----	---------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 환경기초시설 마을 내 신재생에너지 공급
- 기피시설 밀집지역 진입로 정비, 환경개선 등을 통한 이미지 개선

사업개요

- 기 간 : 2018~2020
- 위 치 : 군위군 군위읍 삼령리 일원
- 규 모 : 신재생 자가 설비, 진입로 정비, 환경개선사업 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,200			2,000	3,200
국 비	2,600			1,000	1,600
시 도 비	780			300	480
시군구비	1,820			700	1,120
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 2017.07월 : 타당성조사 용역 실시
- 2018.05월 : 기본 및 실시설계 착수(한국환경공단)

향후계획

- 2019.05월 : 공사 착공
- 2020.12월 : 공사 준공

사업변경 내역

-