

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 군위군에서 '21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
군위역사 연결도로 개설사업	12,000	4,411	4,257	3,332		2023	2018	65
화분~이지간 테마도로조성사업	3,700	3,700	455	-	-	2022	2017	100
군위전통시장 주차타워 조성	3,170	884	2,219	0	0	2021	2020	100
의흥~고로간 도로개설공사	9,300	350	1,174	4,376	3,400	2023	2020	10
아이누리 키즈공원 조성사업	5,000		1,000	4,000		2022	2020	10
화북지점위험도로 구조개선사업	5,000	168	706	3,326	800	2024	2020	48
몰입형 미디어아트 체험관 조성사업	5,000			2,000	3,000	2023	2021	5
테마파크 캠핑장 기반시설	2,500		100	2,400		2022	2021	10

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여  
2021년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '21년말 기준으로 작성

### 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

#### ■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	군위역사 진입도로 개설공사	담당자	건설교통과 김재현(☎054)380-6392)
-----	----------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 중앙선 도담 ~ 영천 복선전철사업의 군위역사를 연결하는 도로 개설로 주민들의 철도이용 편의 증대

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2023(6년간)
- 위 치 : 군위군 의흥면 원산·연계리, 산성면 화전리
- 규 모 : 도로확포장 L=4.5km, B=8.0m(교량 L=134.0m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,000	4,411	4,257	3,332	
국 비					
시 도 비					
군비	12,000	4,411	4,257	3,332	

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 2019. 06월 : 설계용역 완료
- 2020. 01월 : 공사착공

향후계획

- 2023. 03월 : 공사준공 예정

사업변경 내역

구 분	총공사비	도 급 액	관급자재대	폐 기 물	비 고	
총괄	당초	8,756,847	5,775,484	2,650,600	330,763	
	변경	8,851,363	5,845,900	2,674,700	330,763	증 94,516
1차	당초	956,208	809,108	147,100		
	변경	2,960,000	2,167,300	792,700		감 536,417
2차	당초	3,496,417	2,622,817	873,600		
	변경	2,960,000	2,167,300	792,700		감 536,417
3차	당초	2,000,000	1,661,900	338,100		
	변경	2,536,100	2,117,000	419,100		증 536,100
장래	당초	1,973,459	681,659	1,291,800		
	변경	2,068,292	752,492	1,315,800		감 94,833

사업명	화본~이지간 테마도로 조성사업	담당자	지역활력과 김제년 (☎380-6247)
-----	------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 최근 복합·다양화 되고 있는 관광트렌드에 대응하며 군위군의 주요 역사·테마관광자원을 연계할 수 있는 테마도로 개설
- 군위군 브랜드 슬로건인 삼국유사의 활용과 자전거도로 연계 등을 활용한 차별화된 이색테마도로 개설

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2022(6년간)
- 위 치 : 군위군 산성면 화본리 ~ 의흥면 이지리 일원
- 규 모 : A=19,553m<sup>2</sup>(테마도로 L=1.5km B=3.0m~5.0m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,700	3,100	600	-	-
국 비					
시 도 비	1,850	1,400	450	-	-
시군구비	1,850	1,700	150	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 12. : 실시설계 완료
- 2020. 01. : 화본~이지간 테마도로 개설공사 착공
- 2022. 05. : 화본~이지간 테마도로 개설공사 준공

사업변경 내역(해당시)

	당초	변경
사업규모	A=19,553m <sup>2</sup> (L=1.5km B=3~5m)	A=19,553m <sup>2</sup> (L=1.5km B=3~5m)
사업비	3,700백만원	3,700백만원
사업기간	2017 ~ 2021	2017 ~ 2022

사업명	군위전통시장 주차타워 조성사업	담당자	경제과 김병수(☎380-6233)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 전통시장 이용고객의 편의 증진 및 주차환경 개선으로 전통시장 매출 및 고객 증가

사업개요

- 기 간 : 2020. 1월 ~ 2021. 12월
- 위 치 : 군위읍 서부리 9-5외 1필지
- 규 모 : 연 2,908㎡, 3층 4단 110면

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,170백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,103	884	2219		
국 비	1,863	531	1332		
시 도 비					
시군구비	1,240	353	887		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 9. : 중소벤처기업부 전통시장 주차환경개선사업 공모 선정
- 2020. 6. 2. : 건축공사 시행
- 2020. 11. 9. : 주민설명회 개최
- 2020. 12. 10. : 군계획시설 인가 승인
- 2021. 12. 20. : 준공 완료
- 2021. 12. 22. : 건축물 사용승인

향후계획

- 2022. 1월중 : 주차타워 운영

사업변경 내역

구 분	노면주차장	주차타워		비고
		당 초	변 경(최종)	
위 치	서부리9-5 서부리9-1	제1주차장 제2주차장	제1주차장	
연 면 적	1,814㎡	2,783㎡	2,908㎡	
건축구조	콘크리트 노면	일반철골구조 콘크리트 지붕	좌 동	
주차면적	46면	2층 3단 브릿지 111면	3층 4단 110면	

사업명	의흥~고로간 도로 개설공사	담당자	건설교통과 김재현(☎054)380-6392)
-----	----------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 군위군 관내 군도11호선 도로확.포장을 통한 교통망 정비, 교통편의제공, 지역 균형발전 기여에 필요

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2023(5년간)
- 위 치 : 군위군 의흥면 지호리, 삼국유사면 학성리
- 규 모 : 도로개설 L=2.0km, B=8.0m(터널 L=185.0m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,300	350	1,174	4,376	3,400
국 비					
시 도 비					
군비	9,300	350	1,174	4,376	3,400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2020. 06월 : 설계용역 완료
- 2021. 05월 : 공사착공

향후계획

- 2023. 12월 : 공사준공 예정

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	아이누리 키즈공원 조성사업	담당자	문화관광과 박성진(☎380-7321)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 가족 단위 관광 트렌드를 반영한 체험·힐링 공간 조성으로 지역 관광 및 경제 활성화 도모
- 삼국유사 테마파크 내 어린이 놀이시설 및 가족 힐링공간 조성으로 복합 문화관광 콘텐츠 확충 및 운영 연계를 통한 문화관광사업 간 시너지 도모

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2022년(2년간)
- 위 치 : 삼국유사 테마파크 내(군위군 의흥면 이지리)
- 규 모 : 건축연면적 1,000m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000		1,000	4,000	
균특	2,500		500	2,000	
시 도 비	750		150	600	
시군구비	1,750		350	1,400	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2020. 11월: 제2차 지방재정 투자심사 통과
- 2021. 5월 : 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료
- 2021. 6월 : 공공건축 사전검토 완료
- 2021. 7월 : 공공건축심의회(서면) 개최

향후계획

- 2022. 10월 : 실시설계용역 완료
- 2022. 12월 : 건축공사 착공 및 공사 추진
- 2023. 12월 : 건축공사 준공 및 체험시설 설치

사업명	화북지점 위험도로 구조개선사업	담당자	건설교통과 김재현(☎054)380-6392)
-----	------------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 군위군 삼국유사면 화수리, 화북리 일원 도로 정비 및 선형개량을 통해 위험도로를 개선하는 사업으로 주변도로 보조간선기능을 확보하고 주민들의 교통편의 제공 및 지역 균형발전에 필요

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2023(4년간)
- 위 치 : 군위군 삼국유사면 화수리, 화북리
- 규 모 : 도로확포장 L=5.6km, B=6.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000	168	706	3,326	800
국 비	1,700	84	353	1,263	
시 도 비					
군비	3,300	84	353	2,063	800

추진상황(추진단계 및 진도 : 48%)

- 2020. 05월 : 설계용역 완료
- 2021. 06월 : 공사착공

향후계획

- 2023. 12월 : 공사준공 예정

사업변경 내역

구 분	총공사비	도 급 액	관급자재대	폐 기 물	비 고	
총괄	당초	4,083,577	2,650,412	1,132,100	301,065	
	변경	4,262,335	2,824,900	1,140,490	296,945	178,758
1차	당초	2,055,260	1,526,000	529,260		
	변경	1,356,800	1,088,200	268,600		△ 698,460
폐기물	당초	301,065			301,065	
	변경	296,945			296,945	△ 4,120
2차	1,600,000	997,160	602,840			
장래	당초	127,252	127,252	-		
	변경예정	1,008,590	739,540	269,050		881,338

사업명	몰입형 미디어아트 체험관 조성	담당자	문화관광과 박성진(☎380-7321)
-----	------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 삼국유사 테마파크 내 몰입형 미디어아트 체험관을 조성하여 기존 시설과의 조화로운 운영을 통한 복합문화공간으로 발전
- 관람객의 재미와 호기심을 자극하는 다채로운 전시·체험공간으로 구성하여 새로운 지역관광 인프라를 구축하며 군위군 문화·관광 서비스의 품질 향상

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022 ~ 2023년(2년간)
- 위 치 : 삼국유사 테마파크 내(군위군 의흥면 이지리)
- 규 모 : 건축연면적 3,000m<sup>2</sup>

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000			2,000	3,000
국 비	2,500			1,000	1,500
시 도 비	500			300	200
시군구비	2,000			700	1,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- 2021. 8월 : 타당성 조사 용역 완료
- 2021.10월 : 도 전환(균특)사업 확정
- 2022. 1월 : 공공건축 사전검토 의견 신청(건축공간연구원)
- 2022. 3월 : 군위군 건축위원회 심의 완료
- 2022. 6월 : 건축 설계 공모 의뢰(조달청)

**□ 향후계획**

- 2022. 10월 : 실시설계 용역 업체 선정 및 용역 착수
- 2023. 3월 : 실시설계용역 완료
- 2023. 5월 : 건축공사 착공 및 공사 추진

사업명	테마파크 캠핑장 기반시설 조성사업	담당자	문화관광과 박성진(☎380-7321)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 삼국유사 테마파크 내 최신 캠핑장 도입으로 수익원 창출
- 숙박형 테마파크로 체류형 관광 시너지 효과 기대

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2022년(2년간)
- 위 치 : 삼국유사 테마파크 내(군위군 의흥면 이지리)
- 규 모 : 테마파크 동량원 35,000m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,500		100	2,400	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,500		100	2,400	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 12월 : 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료
- 2022. 3월 : 실시설계 용역

향후계획

- 2022. 9월 : 실시설계 용역 완료
- 2022. 10월 : 원가심사 및 입찰 공고
- 2022. 11월 : 공사 착공