

삼국유사교육문화회관 공연장 리모델링

사업목적

노후 공연장시설 리모델링을 통한 군민 문화향유 기회 확대

□ 사업개요

- 위 치 : 군위읍 군청로 158일원(삼국유사교육문화회관 내)
- 사업규모 : 공연장 시설개선 1식
- 총사업비 : 총5,900백만원(도 2,500, 군 3,400)
* 군특 도 전환사업 - 군특 전환분(2,000백만원) + 도비(500백만원)
- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2023. 2월

□ 추진상황

- 2020. 6월 : 행안부 인구감소 대응 공모사업 선정
- 2019. 07. : 한국문화예술회관연합회 지원 종합 컨설팅 실시
- 2020. 03. : 공연장 리모델링 군특전환사업 예산지원 신청
- 2020. 08. : 지방재정 투자심사 완료
- 2020. 09. : 공연장 리모델링 군특전환사업 선정
- 2021. 01. : 공연장 리모델링 사업수행 사전검토 용역
- 2021. 04. : 공연장 정밀안전진단 및 지반조사
- 2021. 05. : 공연장 리모델링 기본 및 실시설계 설계공모
- 2021. 08~ 2022. 02 : 기본 및 실시설계용역
- 2022. 02~ 2022. 03 : 원가심사, 건축허가 등 행정절차 이행
- 2022. 04. : 공사 발주 및 착공
- 2022. 12. : 시설공사(건축,전기,소방,통신) 준공
- 2023. 01. : 건축물 사용승인(증축)
- 2023. 02. : 무대기계, 무대조명, 무대음향, 음향반사판 준공
- 2023. 03. : 시운전 및 장비사용 인수인계, 등록전 안전점검, 공연장 변경등록

□ 사진



담당부서 : 시설관리사업소

담당자 : 서봉열 (380-7222)