

4-1	어르신 교통 편의 제공 확대			
주관부서	건설교통과장 이장영 / 교통행정팀장 이준엽 / 담당자 권순우 ☎ 6255			
사업목표	- 보행에 어려움이 있는 장애인 및 고령자 이동권 보장 - 대중교통 이용률 증진 및 안전한 교통환경 조성			
총사업비	1,500백만원	사업구분	임기내	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황		
100%	완 료	스마트승강장 설치 및 바닥형 신호등, 주정차 위반 알리미 설치(2024. 12.)		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2024. 12.
- 대 상 지 : 군위군 일원
- 총사업비 : 1,500백만원
- 사업규모 : 스마트 승강장 설치(14개소) 및 스마트 교통환경 조성
- 사업내용 : 대중교통환경 개선 및 스마트 보행환경 조성

□ 추진현황

연도별			추진계획	추진상황
임 기 내	2022년	11월	▶ '23년도 용역비확보	
	2023년	2월	▶ 기본계획 및 실시설계용역	공사 완료
		3월	▶ 행정절차 이행	
		5월	▶ 공사착공	
		12월	▶ 공사준공	
	2024년 ~		▶ 스마트승강장 추가 납품 ▶ 사후관리(유지보수 등)	완료

□ 2023년 추진실적

- 기본 및 실시설계 용역 : '23. 9.
- 공사 착공 : '23. 12.

□ 2024년 추진실적

- 공사 준공 : '24. 1.
- 스마트승강장 확장 : '24. 2.
- 스마트승강장 추가구입 : '24. 8.
- 급행버스 승강장 LED 설치 : '24. 10.
- 스마트 교차로 설치 : '24. 12.

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총 사업비	기투자 (임기전)	재원 투자계획						2026년 상반기이후 (임기후)
				소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계			-	1,500	60	1,320	120	-	-	-
스마트 안심거리 365	국비	1,500	-	1,500	60	1,320	120	-	-	-
	시도비		-	-	-	-	-	-	-	-
	군비		-	-	-	-	-	-	-	-
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-