5-7	군위 세대아우름 워케이션(WORKATION) 조성				
주관부서	정책추진단장 김영숙 / 전략시설팀장 민성훈 / 담당자 서중건 ☎ 6852				
사업목표	• 코로나19 이후 일하는 방식 변화에 맞춰 일자리 창출 기반 공간의 선제적 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 도모				
총사업비	5,500백만원		사업구분	임기내	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황			
50	정상추진	• 기본구상 및 건축기획 용역 등 사전 절차 추진 • 2023. 10월 기본 및 실시설계 중 (2024년 착공 계획)			

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년~2025년

○ 사 업 비 : 5,500백만원(국비 5,400, 군비 100)

○ 사업내용 : 워케이션 시설 조성 1식

- 공유오피스, 게스트하우스, 다목적 회의실

□ 연도별 추진계획

연도별		추진계획	추진현황
기 추진			
임기내	2022년	▸ 2022. 9월 지방소멸대응기금사업 선정 ▸ 2022. 12월 지방투자심사실시(수시 제3차)	▸ **완료** ▸ **완료**
	2023년	▸ 2023. 2월 실시설계 및 사전행정절차 실시 ▸ 2023. 10월 공사착공	▸ **실시설계 추진 중**
	2024년	▸ 공사	
	2025년	▸ 공사 준공 및 운영	
	2026년	▸ 운영	
임기 이후			

□ 2023년 추진실적 및 계획

- 기본구상 및 건축기획 용역 실시 : ’23. 3.~6.
- 공공건축 사업계획 사전검토 : ’23. 4.~5.
- 건축위원회 심의 : ’23. 5.~6.
- 실시설계 추진 : ’23. 10. ~ ’2024. 5.
- 공사 시행 : ’24. 10. ~ ’2024. 12.

□ 기 타

- 시설 준공 전, 운영 방안 및 프로그램 등 계획

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총 사업비	기투자 (임기전)	재원 투자계획						2026년 상반기이후 (임기후)
				소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계		**5,500**	**-**	**-**	**1,750**	**3,650**	**100**	**-**	**-**	**-**
세대아우름 워케이션조성	국비	5,400	-	-	1,750	3,650	-	-	-	-
	시도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	100	-	-	-	-	100	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-