6-2	장곡휴양림 리모델링 및 시설확대				
주관부서	산림새마을과장 박태섭 / 산림휴양팀장(담당자) 정유진 ☎ 6326				
사업목표	• 코로나19 이후 단계적 일상회복에 맞추어 증가될 산림휴양수요에 대응하여 깨끗하고 쾌적한 자연환경 및 시설 제공				
총사업비	4,256백만원		사업구분	임기내	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황			
65	정상추진	• 숲속의 집 3동, 산림문화휴양관 1동 증축 완료 및 숲속의 집 5동 증축 추진 중(공정률 60%), 산림체험관 리모델링공사 실시설계 중			

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년~2024년

○ 사 업 비 : 4,256백만원(국비 500, 시도비 150, 군비 3,606)

○ 사업내용 : 장곡휴양림 숙박시설 증축 및 체험관 리모델링 공사

- 숲속의 집 증축(11동 12실) : 추진중(3동 4실 완료)
- 산림문화휴양관 증축(1동 4실) : 완료
- 산림생태체험관 리모델링(1동 6실) : 추진중

□ 연도별 추진계획

연도별		추진계획	추진상황
기 추진		▸ 숲속의 집 3동 및 산림문화휴양관 1동 증축 공사 (현재 공정율 85%, 동계공사 시공중지 중)	
임기내	2022년	▸ 숲속의 집 3동 및 산림문화휴양관 1동 증축 공사	
	2023년	▸ 노후 시설물 철거(숲속의 집 5동) 및 폐기물 처리(운반) ▸ 숲속의 집 5동 신축	공사 추진 중
	2024년	▸ 실시설계(산림생태 체험관 리모델링) ▸ 산림생태체험관 리모델링(6실)	
	2025년	▸ 실시설계(숲속의 집 신축) ▸ 숲속의 집 3동 신축	
임기 이후			

□ 2023년 추진실적 및 계획

- 숲속의 집 3동, 산림문화휴양관 1동 신축 완료 : ’23. 5.
- 숲속의 집 5동 설계 완료 : ’23. 5.
- 숲속의 집 5동 철거 및 폐기물처리 : ’23. 9.
- 숲속의 집 5동 공사 착공 : ’23. 10.

□ 2024년 추진계획

- 산림체험관 리모델링공사 착공 및 준공 : ’24. 3.~ 5.
- 숲속의 집 3동 증축 공사 실시설계 완료 및 착공 : ’24. 4.
- 숲속의 집 5동 증축 공사 준공 : ’24. 5.
- 숲속의 집 3동 증축 공사 준공 : ’24. 12.

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총 사업비	기투자 (임기전)	재원 투자계획						2026년 상반기이후 (임기후)
				소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계		**4,256**		**4,256**	**1,556**	**1,500**	**200**	**1,000**		
세부사업1	국비	500		500	500					
	시도비	150		150	150					
	군비	3,606		3,606	906	1,500	200	1,000		
	기타									