6-3	삼국유사 콘텐츠 개발 및 테마파크 활성화				
주관부서	문화관광과장 박인식 / 삼국유사팀장 안준식 / 담당자 조완규 ☎ 7322				
사업목표	• 삼국유사 콘텐츠 개발로 관광객 유치 확대 및 테마파크 활성화				
총사업비	12,950백만원	사업구분	임기내	계속	
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황			
40	정상추진	• 몰입형 미디어아트 체험관, 아이누리 키즈공원 조성사업 공사 계약 완료 및 추진 • 캠핑장 사업은 제반 사정으로 착공 시기를 조정하여 추진			

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년~계속
○ 위　　치 : 의흥면 일연테마로 100
○ 사 업 비 : 12,950백만원(국비 70, 시도비 6,060, 군비 6,820)
○ 사업내용 : 삼국유사 관련 관광콘텐츠 개발 사업
　　- 아이누리 키즈공원, 캠핑장, 미디어아트 체험관 조성
　　- 공연·축제 개최

□ 연도별 추진계획

연도별		추진계획
기 추진		▸ 삼국유사 관련 콘텐츠 개발 및 계절별 축제 개최 ▸ 삼국유사 테마파크 활성화 업무 협약 추진 ▸ 아이누리 키즈파크 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료
임기내	2022년	▸ 삼국유사 관련 콘텐츠 개발 및 계절별 축제 개최 ▸ 3대 문화권 활성화 지원사업 추진 ▸ 방구석 3964 유튜브 운영 ▸ 교육체험 프로그램 운영 ▸ 삼국유사 테마파크 활성화 업무협약 추진 ▸ 몰입형 미디어아트, 캠핑장 기반시설, 아이누리 키즈파크 조성 사업 추진
	2023년	▸ 2023 계절별 축제 및 어린이 그림그리기 대회 개최 ▸ 2023 울트라 트래킹 페스티벌 추진 협의 ▸ 혜통미로 등 기존 시설 콘텐츠 개선 및 보완 ▸ 몰입형 미디어아트, 캠핑장 기반시설, 아이누리 키즈파크 조성 사업 추진
	2024년	▸ 삼국유사 관련 콘텐츠 개발 및 계절별 축제 개최 ▸ 삼국유사테마파크 시설 개선 및 보완 ▸ 몰입형 미디어아트, 캠핑장 기반시설, 아이누리 키즈파크 조성 사업 추진 등
	2025년	▸ 삼국유사 관련 콘텐츠 개발 및 계절별 축제 개최 ▸ 삼국유사테마파크 시설 개선 및 보완 ▸ 몰입형 미디어아트, 캠핑장 기반시설, 아이누리 키즈파크 조성 사업 추진 등
	2026년	▸ 삼국유사 관련 콘텐츠 개발 및 계절별 축제 개최 ▸ 삼국유사테마파크 시설 개선 및 보완 ▸ 몰입형 미디어아트, 캠핑장 기반시설, 아이누리 키즈파크 조성 사업 추진 등
임기 이후		지속적인 삼국유사 콘텐츠 개발 및 시설 보강으로 테마파크 활성화

연도별		추진현황	
임기내	2022년	▸ 콘텐츠 개발 및 축제 개최 ▸ 3대 문화권 활성화 지원사업 추진 ▸ 테마파크 활성화 사업 추진 (키즈공원, 캠핑장, 미디어아트)	▸ 완료 ▸ 완료 ▸ 추진 중
	2023년	▸ 콘텐츠 개발 및 축제 개최 ▸ 3대 문화권 활성화 지원사업 추진 ▸ 테마파크 활성화 사업 추진	▸ 완료 ▸ 완료 ▸ 완료

□ 2023년 추진실적 및 계획

- 몰입형 미디어아트 조성사업 실시설계 용역 완료 : ’23. 12.
- 아이누리 키즈공원 조성사업 실시설계 용역 완료 : ’23. 12.
- 먹거리·공연 축제(하이스토리 경북) 개최 : ’23. 10.

  (3대 문화권 활성화 지원사업 - 군위 바베큐 축제)
- 몰입형 미디어아트 조성사업 공사 착공 : ’24. 2.
- 몰입형 미디어아트 콘텐츠 개발 및 설치 추진 : ’24. 2.
- 아이누리 키즈공원 조성사업 공사 착공 : ’24. 2.
- 아이누리 키즈공원 어린이 놀이시설 설치 추진 : ’24. 4.

□ 기 타 〔24년 이후 향후계획, 특이사항, 문제점, 대책, 기타〕

- 캠핑장 기반시설 조성사업은 실시설계 용역 중이나, 아이누리 키즈공원 및 몰입형 미디어아트 조성사업과 동일한 시기에 추진할 경우, BF 인증 및 에너지절약계획 수립 등의 절차를 거쳐야 하므로(추가 비용 발생, 추진 시기를 달리할 경우 절차 생략 가능), 키즈공원 및 미디어아트 조성사업 준공(2024. 12월 계획) 후인 2025. 1월 공사 착공 계획

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	구분	임기전	임기내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	계	1,100	11,850	6,100	3,350		2,400		
	국비		70	70					
	시도비	650	5,410	3,680	1,730				
	군비	450	6,370	2,350	1,620		2,400		
	기타								
아이누리 키즈공원	계	1,000	4,000	4,000					
	국비								
	시도비	650	2,350	2,350					
	군비	350	1,650	1,650					
	기타								
몰입형 미디어 아트	계		5,000	2,000	3,000				
	국비								
	시도비		3,000	1,300	1,700				
	군비		2,000	700	1,300				
	기타								
캠핑장 기반시설 조성	계	100	2,650		250		2,400		
	국비								
	시도비								
	군비	100	2,650		250		2,400		
	기타								
삼국유사 콘텐츠 개발 및 테마파크 활성화	계		200	100	100				
	국비		70	70					
	시도비		60	30	30				
	군비		70		70				
	기타								