6-5	파크골프장 조성사업(180홀)				
주관부서	문화관광과장 박인식 / 체육진흥팀장 이장영 / 담당자 장용진 ☎ 6896				
사업목표	• 지역의 자연환경 및 문화관광 인프라를 활용한 정주형 관광·스포츠 산업 육성				
총사업비	34,335백만원	사업구분	임기내	신규	
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황			
50	정상추진	• 2023. 8월 기본 및 실시설계 용역, 군관리계획 결정 용역 착수			

□ 사업개요

○ 사업목적 : 대규모 파크골프장 조성으로 정주형 관광·스포츠산업 육성

○ 사업기간 : 2022년~2026년

○ 위　　치 : 의흥면 이지리 산115-1번지 일원

○ 사 업 비 : 34,335백만원(군비)

※개략공사비로서 향후 실시설계 시 변경될 수 있음

○ 사업내용 : 파크골프장 조성 1식(A=313,000㎡)

- 천연잔디 180홀, 클럽하우스, 부대시설 등

□ 연도별 추진계획

연도별		추진계획	추진상황
기 추진		▸ 기본구상 및 입지타당성검토 용역 시행(9월)	
임기내	2023년	▸ 실시설계용역 및 군관리계획 결정	기본 및 실시설계용역, 군관리계획 결정 용역 착수
	2024년	▸ 실시계획인가 및 공사 발주	
	2025년	▸ 공사준공	
	2026년	▸ 사후관리	
임기 이후			

□ 2023년 추진실적 및 계획

- 기본구상 및 입지 타당성, 사업타당성 용역 완료 : ’23. 4.
- 기본 및 실시설계 용역, 군관리계획 결정 용역 착수 : ’23. 8.
- 시니어친화형 국민체육센터 공모 당선 : ’23. 9.
- 재해영향평가, 환경영향평가, 교통영향평가 등 착수 : ’23. 10.
- 자체 투자심사 승인(조건부) : ’23. 11.

□ 기 타 〔24년 이후 향후계획, 특이사항, 문제점, 대책, 기타〕

- 실시설계 용역 완료 및 군관리계획 결정 : ’24. 8.
- 실시계획인가 : ’25. 4.
- 공사 착공 : ’25. 6.

□ 연도별 재원 투자계획

단위사업명	구분	임기전	임기내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
파크 골프장 조성사업 (180홀)	계	-	34,335	-	2,260	3,240	14,417	14,418	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	34,335	-	2,260	3,240	14,417	14,418	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-