| 6-8 | 작은 미술관 조성 및 운영 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주관부서 | 문화관광과장 박인식 / 문화예술팀장 최지환 / 담당자 김덕윤 ☎ 6065 | | | | |
| 사업목표 | • 지역사회와 소통하는 복합문화거점 공간 조성 | | | | |
| 총사업비 | 1,100백만원 | 사업구분 | 임기내 | 신규 | |
| 진 도 율 | 이 행 도 | 이 행 상 황 | | | |
| 60 | 정상추진 | • 대상지 확정(삼국유사배움터, 구 산성초)으로 24년 운영예산 확보 완료, 24년 상반기 운영 관련 조례 제정 및 24년 군위문화관광재단 위탁 운영예정 | | | |

## □ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년~2026년

○ 위　　치 : 산성면 화본리 868-2 삼국유사배움터(구, 산성초등학교)

○ 사 업 비 : 1,100백만원(군비)

○ 사업내용 : 작은 미술관 조성 1식

## □ 연도별 추진계획

| 연도별 | | 추진계획 | 추진상황 |
|---|---|---|---|
| 기 추진 | | | |
| 임기내 | 2022년 | | |
| | 2023년 | ▸ 적합지 선정 및 타 지자체 벤치마킹<br>▸ 협력기관과 작은미술관 조성 추진 협약<br>* 작은미술관 사업은 공공기관에서 신청 가능<br>▸ 작은 미술관 조성사업 공모 신청<br>▸ 사업비 추경 반영<br>▸ 공사 시행 | ▸ 타 지자체 벤치마킹<br>▸ 적합지 선정<br>▸ 예산확보 |
| | 2024년 | ▸ 공사준공 및 운영 | |
| | 2025년 | ▸ 운영 및 사후관리 | |
| | 2026년 | ▸ 운영 및 사후관리 | |
| 임기 이후 | | ▸ 운영 및 사후관리 | |

## □ 2023년 추진실적 및 계획

- 적합지 선정 검토 및 타 지자체 벤치마킹 : ’23. 1.

  * BRT작은미술관(세종시), 소다미술관(화성시)

- 대상지 확정(삼국유사배움터 1층) : ’23. 8.

- 예산확보 : ’23. 하반기

## □ 기 타 〔24년 이후 향후계획, 특이사항, 문제점, 대책, 기타〕

- 조례제정 및 리모델링, 위수탁계약 및 운영 : ‘24. 상반기

## □ 연도별 재원 투자계획

**(단위 : 백만원)**

| 단위사업명 | 구분 | 임기전 | 임기내 | | | | | | 임기후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 작은 미술관 조성 및 운영 | 계 | - | 1,100 | - | | 500 | 300 | 300 | |
| | 국비 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 군비 | - | 1,100 | - | | 500 | 300 | 300 | |
| | 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |